

Programa Remodelación y Construcción - Escuelas QZABS

Partida	Presupuesto	Estimate to Complete					Al 30 de junio de 2012	
		Fondos Obligados	Balance Disponible	Adiciones / Ordenes de Cambio	RFPs en Proceso de Adjudicación	Balance	Fondos Obligados	Gastos Incurridos
Estudios y Agrimensura:								
Evaluaciones y Documentos de Trabajo	\$ 1,204,000.00	1,196,035.00	7,965.00			7,965.00	1,196,035.00	816,000.00
Estudios de Suelo	72,000.00		72,000.00			72,000.00	-	
Estudios de Asbesto y Plomo	84,000.00	24,000.00	60,000.00			60,000.00	24,000.00	
Pre-licitación y Licitación:								
Consultoría técnica, estimado de trabajo y licitación	240,000.00	25,722.00	214,278.00		188,035.00	26,243.00	25,722.00	25,722.70
Construcción (Design Build):								
Remodelación y Construcción	96,000,000.00	91,250,827.12	4,749,172.88	1,144,973.30	3,604,199.58	-	91,250,827.12	45,850,743.54
Contingencia	9,200,000.00	-	9,200,000.00		5,395,800.42	3,804,199.58	-	
Gerencia del Programa:								
Manejo Programa - AFI	750,000.00	280,391.00	469,609.00		180,000.00	289,609.00	280,391.00	236,183.68
Gerencia del Programa	2,600,000.00	1,380,915.36	1,219,084.64	99,720.00	131,860.00	987,504.64	1,380,915.36	624,779.50
Inspección	5,976,631.00	4,711,915.00	1,264,716.00	285,235.97	597,918.00	381,562.03	4,711,915.00	460,689.00
Contingencia	600,000.00		600,000.00			600,000.00	-	
Seguros:	1,600,000.00	778,730.00	821,270.00			821,270.00	778,730.00	778,730.00
Otros Costos:								
Consultoría Legal y general	200,000.00		200,000.00			200,000.00	-	
Estimado de Costos de Emisión	1,273,369.00	1,273,369.00	-			-	1,273,369.00	1,273,369.00
Miscelaneos	100,000.00		100,000.00			100,000.00	-	
Comunicaciones	100,000.00	-	100,000.00			100,000.00	-	
TOTAL	\$ 120,000,000.00	\$ 100,921,904.48	\$ 19,078,095.52	\$ 1,529,929.27	\$ 10,097,813.00	\$ 7,450,353.25	\$ 100,921,904.48	\$ 50,066,217.42